

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105.E.03.01-21308/4-2018
Обреновац _____

01-03-2018



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1783/2016 (1680/2016)

- Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- Предмет:** Набавка радова – „Адаптација ресторана друштвене исхране“ – партија 1 адаптација ресторана друштвене исхране локација А
- Елемент уговора који се мења:** рок извођења радова
- Првобитни рок извршења:** Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 3 месеца од увођења извођача у посао, а у зависности од потреба Наручиоца. Увођење у посао ће се извршити 01.12.2017. године.
- Измењени рок извршења:** Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 4 месеца од увођења извођача у посао, а у зависности од потреба Наручиоца. Увођење у посао ће се извршити 01.12.2017. године.
- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка радова - „Адаптација ресторана друштвене исхране“ – партија 1 адаптација ресторана друштвене исхране локација А, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1783/2016 (1680/2016) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105.E.03.01.-31072/23-2017 од 13.04.2017. године, број Извођача радова 171/17 од 20.04.2017. године, закључен је са групом понуђача коју чине: „Samex group d.o.o. Болеч, 22 децембра број 2 (овлашћени члан групе понуђача) и SZR „Samex gradnja“ d.o.o. Болеч 22 децембра број 2 (члан групе).

Одредбама члана 8. став 1. закљученог Уговора, као рок извођења уговорених радова, наведено је: *„Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 3 месеца од увођења извођача у посао, а у зависности од потреба Наручиоца. Увођење у посао ће се извршити најкасније у року од 30 дана од дана ступања уговора на снагу.“*.

Након закључења уговора Наручилац је на основу Одлуке о измени уговора број 105.E.03.01.-31072/29-2017 са Извођачем радова закључио Анекс уговора (број Наручиоца 105.E.03.01.-31072/30-2017 од 29.05.2017. године, број Извођача радова 222/17 од 05.06.2017. године) којим је измењен рок извођења радова у делу који се односи на увођење извођача радова у посао. Као разлог за измену уговора наведено је да је померен термин почетка ремонта блока А4, и да је потребно да се почетак радова на адаптацији мензе помери до окончања ремонта блока А4.

Након закљученог Анекса члан 8 став 1 уговора гласио је: *„Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 3 месеца од увођења извођача у посао, а у зависности од потреба Наручиоца. Увођење у посао ће се извршити 01.12.2017. године.“*.

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је у тачки 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и одељком 8 - модел уговора у члановима 8 и 31. Члановима 8. и 31. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци бриј 105.E.03.01-21308/3-2018 од 23.02.2018. године наведено је да приликом извођења радова (уклањања керамичких плочица из кухиње ресторана) и припреме за израду епоксидног саморазливајућег пода уочено је да је подлога за извођење оштећена, растресита и недовољно чврста за израду истог. Због непредвиђених радова је грађевинска групација одржавања приступила изради нове армиране бетонске кошуљице, за чије је сушење потребно минимум 20 дана како би потребна влажност подлоге (испод 2%), била довољна да извођач „Samex Group“ d.o.o приступи изради епоксида, по уговору.

Обзиром да је рок за извршење до 04.03.2018. године, предложено је да се закључи анекс уговора који се односи на продужење рока извођења радова за један месец.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 7.102.861,06 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105.E.03.01.-31072/23-2017 од 13.04.2017. године, број Извођача радова 171/17 од 20.04.2017. године
- Анекс Уговора о извођењу радова, број Наручиоца 105.E.03.01.-31072/30-2017 од 29.05.2017. године, број Извођача радова 222/17 од 05.06.2017. године
- Допис број 5076.E.03.01.-95327/1-2018 од 22.02.2018. године
- Предлог за измену уговора о јавној набавци, број 105.E.03.01.-21308/3-2018 од 23.02.2018. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива