



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), члана 66. Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018.године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци, број 105.Е.03.01-175941/1-2019 од 29.03.2019.год., у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, на основу пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН 3000/1002/2018 (49/2018)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга-„Снимање тренутног стања конструкције димњака (280м) и израда извештаја“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок пружања услуга
5. **Првобитни „рок пружања услуга“ (члан 7 став 1 Уговора):**
Услуге се пружају у року од 120 дана од увођења Пружаоца услуге у посао кроз грађевински дневник. Корисник услуге ће Пружаоца услуге увести у посао у року од 30 дана од закључења уговора.
6. **Измењени „рок пружања услуга“ (члан 7 став 1 Уговора):**
Услуге се пружају у року од 165 дана од увођења Пружаоца услуге у посао кроз грађевински дневник. Корисник услуге ће Пружаоца услуге увести у посао у року од 30 дана од закључења уговора.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**
Услуге снимања тренутног стања конструкције димњака (280м) и израде извештаја уговорене су након спроведеног поступка јавне набавке бр.3000/1002/2018 (49/2018), применом отвореног поступка у складу са чланом 32. ЗЈН (124/12, 14/15 и 68/15).
Уговор о пружању услуга, број Наручиоца-Корисника услуге: 5364-Е.03.02-351401/11-2018 од 01.11.2018.год., број Пружаоца услуге: 914 од 29.10.2018.год., закључен је са Додатком: Јастребац димњаци д.о.о. Смедерево из Смедерева, ул. Српског Совјета бр. 7/24, матични број: 20371269, ПИБ: 105408284, текући рачун 160-0000000334500-41, Banca Intesa а.д. Београд, кога заступа директор Ненад Здравковић.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и закљученим Уговором у делу рока пружања услуга наведено је: „Услуге се пружају у року од 120 дана од увођења Пружаоца услуге у посао кроз грађевински дневник. Корисник услуге ће Пружаоца услуге увести у посао у року од 30 дана од закључења уговора.“

Предметном конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 6.30. „Измене током трајања уговора“ односно одредбом члана 22. Уговора, наведено је: „Корисник услуге може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама. Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. У свим наведеним случајевима, Корисник услуге ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Служба одржавања Наручиоца доставила је предлог за измену рока пружања услуга по предметном Уговору, број 5304-Е.03.02-165944/2-2019 од 26.03.2019.год. којим је наведено:

„У току је реализација Уговора за пружање услуга Снимање тренутног стања конструкције димњака (280м) и израда извештаја. Пружалац услуге је уведен у посао дана 01.12.2018.године кроз грађевински дневник, на основу обавезе из Уговора да се уведе у року од 30 дана од закључења Уговора. Рок за пружање услуга је 120 дана од дана увођења у посао кроз грађевински дневник.

Обавеза Пружаоца је да изврши комплетно снимање стања димњака (спољашњег и унутрашњег дела) оба блока. Комплетно снимање извршено је на блоку Б2. Унутрашња страна снимљена је током застоја блока када су се створили услови да се димњак довољно охлади за улазак. На блоку Б1 извршено је снимање спољашњег дела, унутрашњи део не може да се снима док је блок у раду. У периоду од увођења Пружаоца услуге у посао до данашњег дана није било застоја блока Б1 који би омогућили да се изврши снимање на безбедан начин.

Пружаоцу услуге истиче рок за извршење услуге 30.03.2019.године. Дана 25.03.2019. године Пружалац услуге упутио је захтев бр. 2503-D/2019 да се Уговор временски анексира и продужи до ремонта блока Б1. Пре ремонта није најављен планирани застој блока, а није могуће предвидети да ће због непланираних интервенција блок стати.

Пружалац услуге није могао да предвиди да, у уговореном року, неће бити застоја који ће трајати временски довољно дуго да се димњак охлади и да се створе услови за безбедан улазак прегледача.

Предлажемо да се изврши анексирање Уговора за 45 дана у односу на уговорени рок.“

8. Уговорене јединичне цене, укупно уговорена цена у износу од 473.855,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца-Корисника услуге: 5364-Е.03.02-351401/11-2018 од 01.11.2018.год., број Пружаоца услуге: 914 од 29.10.2018.год.

- Предлог за анексирање Уговора бр.:5364-Е.03.02-351401/11-2018 од 01.11.2018.год.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

ЈП ЕПС Београд
Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке
-архива