

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица Царице Милице број 2

Број: 10Г-Е.03101-221883/22-2017
Београд,
www.eps.rs

17-10-2017

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.221883/20-17 од 19.09.2017. године, поднетог од стране поднетог од стране директора за производњу енергије ТЕНТ Горана Лукића дипл. ел. инж., в.д. директор ЈП ЕПС Милорад Грчић, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Усваја се као основан Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.221883/20-17 од 19.09.2017. године, па након закључења Уговора о пружању услуге (ЈП ЕПС број 12.01.221883/17-17 од 01.09.2017. године – у даљем тексту: Уговор) у преговарачком поступку јавне набавке ЈН број 3000/1508/2017 (669/2017), шифра и ознака из ОРН: 50531100 – Услуге поправке и одржавања котлова, Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока за извршење услуга и рока важности уговора. .**
- Основ за измену уговорених услова** су тачке 6.13. и 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду из Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 13 став 6 и члан 31 Уговора.
- Првобитни рок за извршење услуга гласи:** Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши током трајања ремонта блока А4 према обострано усаглашеном Термин плану, најкасније до датума који не угрожава синхронизацију блока. Према последњој верзији плана ремонта од 21.04.2017. године термин ремонта блока А4 је 17.06.2017 – 27.11.2017.
Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом. Термин план се по потреби усаглашава са Корисником услуге током периода трајања ремонта.
Термин план је саставни део Уговора – Прилог уговора
Датум застоја блока може бити промењен у складу са потребама Корисника услуге. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Корисника услуге.
У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге ће поступати у складу са чланом 115. Закона.
- Измењени рок за извршење услуга гласи:** Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши током трајања ремонта блока А4 према обострано усаглашеном Термин плану, најкасније до датума који не угрожава синхронизацију блока. Оквирни почетак ремонта је 01.03.2018-20.08.2018.године и трајаће 140 дана. Наручилац се обавезује да писаним путем обавести Извођача 7 дана пре почека радова.

Динамика извршења радова мора бити прилагођена ремонту који ће се реализовати у периоду од 140 дана од почетка ремонта.

Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом. Термин план се по потреби усаглашава са Корисником услуге током периода трајања ремонта.

Термин план је саставни део Уговора – Прилог уговора

Датум застоја блока може бити промењен у складу са потребама Корисника услуге. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Корисника услуге.

У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге ће поступати у складу са чланом 115. Закона.

5. **Првобитни рок важности уговора:** Овај Уговор се закључује за период од једне године (12 месеци), односно до обостраног испуњења уговорених обавеза из члана 2. овог Уговора.
6. **Измењени рок важности уговора:** Уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.
7. **Првобитна вредност уговора** износи: 500.136.018,00 (словима: петстотинамилионастотридесетшестхиљадаосаманестдинара) РСД без ПДВ и **иста се не мења.**
8. **Објективни разлози:** ЈП ЕПС кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017. годину, а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018. годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци, а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018. године.
9. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
10. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 3000/1508/2017 (669/2017) и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, поднетом од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, наступиле су следеће околности:

ЈП ЕПС кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017. годину, а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018. годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци, а нови

термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018.године. Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца: јер према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нити су могли знати да ће након закључења уговора, наступити наведене околности.

Наведено је документовано закључком број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године и термин планом ремонта блока ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године.

Корисник услуге и Пружалац услуге су сачинили записник (број Корисника услуге 105.Е.03.01.-221883/19-2017 од 18.09.2017. године) којим је констатован степен реализације уговора.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, тачка 6.31. страница 75, предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Уговором о предметној јавној набавци предвиђено је у члану 14 да датум застоја блока може бити промењен у складу са потребама Корисника услуге. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Корисника услуге. У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге ће поступати у складу са чланом 115. Закона. Такође у члану 31 уговора је предвиђено да уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

На основу наведеног а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 3000/1508/2017 (669/2017),

Дејан Станковић _____

Наташа Матић _____

Вишња Лечић _____

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.221883/20-20 од 19.09.2017. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 03.01.221883/5 -17 дана 11.05.2017. године
- Уговор о пружању услуге ЈП ЕПС број 12.01.221883/17-20 од 01.09.2017. године
- Закључак надзорног одбора број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године
- Термин план капиталног ремонта ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године
- Записник ЈП ЕПС број 105.Е.03.01-221883/19-2017 од 18.09.2017. године