

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12,14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст), в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 101066/2015

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет :** Набавка радова - „Изградња постројења за пречишћавање зауљених вода на ТЕНТ А“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извођења радова
5. **Првобитни рок извођења:** Извођач се обавезује да предмет овог уговора изврши према обострано усаглашеном Термин плану, а пуштање постројења у погон ће извршити најкасније 180 дана од отпочињања радова, уз потписивање записника о пуштању постројења у пробни рад.
6. **Измењени рок извођења:** Извођач се обавезује да предмет овог уговора изврши према обострано усаглашеном Термин плану, а пуштање постројења у погон ће извршити најкасније 258 дана од отпочињања радова, уз потписивање записника о пуштању постројења у пробни рад.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка радова - „Изградња постројења за пречишћавање зауљених вода на ТЕНТ А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 101066/2015 применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 12.01.10078/16-15 од 31.12.2015. године, закључен је са групом понуђача коју чине „Esotech“ d.d. са седиштем у Велењу, Прелошка Цеста 1, Република Словенија (лидер) и „Esotech Solutions“ d.o.o. Београд, Шпанских боираца 52/10 (члан групе), са подизвођачима Привредно друштво за консалтинг, пројектовање и инжењеринг „Делта инжењеринг“ д.о.о. са седиштем у Београду, Милутина Миланковића 7Г и „Термоелектро Енел“ ад са седиштем у Београду, Уралска 9.

Одредбама члана 7. став 6. закљученог Уговора, као рок извођења уговорених радова, наведено је: *“Извођач се обавезује да предмет овог уговора изврши према обострано усаглашеном Термин плану, а пуштање постројења у погон ће извршити најкасније 180 дана од отпочињања радова, уз потписивање записника о пуштању постројења у пробни рад.“*

Достављеним дописом овлашћеног члана групе понуђача „Esotech“ d.d. Велење, које је код наручиоца заведено дана 20.07.2016. године под бројем 105.Е.03.01.-10078/2-2016 наведено је да је Извођач према усаглашеном термин плану у посао уведен од стране Наручиоца дана 23.02.2016. године, на основу чега је 24.02.2016 године почео са извођењем радова на градилишту. Најпре се отпочело са ископом за базен продуженог таложника, а по завршетку израде подлоге за хидроизолацију продуженог таложника кренуло се са ископом за базен прљаве воде од коте -2,40м када је установљено да се на локацији будућег главног технолошког објекта налази отпад до дубине – 5,00м. Због отпада и непримереног тла за даљу градњу извођач је морао извести комплетну замену тла. Приликом замене тла до -5,00м која нису предвиђена пројектом и уговором установио се и висок ниво подземне воде што је додатно успорило радове. Након тога је извршена замена тла материјалом из Тамнаве, али приликом збијања материјала установљено је да он није задовољавајућег квалитета и да се не може добити тражена збијеност од 40Мра. Сав материјал из Тамнаве је поново морао бити ископан и помешан са ломљеним каменом како би се добила пројектована збијеност. Како су ови непредвиђени радови на ископу, замени тла, црпљењу подземне воде као и кишни дани условили продужетак извођења радова, предложено је да се продужи рок за извођење радова за 78 дана.

Имајући у виду да напред наведено представља непредвиђене околности које су се појавиле у току извођења предметних радова, за које није одговорна ниједна уговорна страна, Наручилац се сагласио са предложеном изменом уговора.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 3.489.334,28 евра и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 12.01.10078/16-15 од 31.12.2015. године
- Допис извођача, број NTA-ESO.H./NTA.H-E-043 ОД 19.07.2016. године, који је код Наручиоца заведен под бројем 105.E.03.01.-10078/2-2016

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

ЈП ЕПС Београд

В.д. директора



Милорад Грчић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива