



Број: 105-Е.ОБ.01-101/85/12-2016
Обреновац 15-08-2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст), члана 74. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 3020/3-15 од 01.10.2015. године) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.-72300/3-16 од 01.03.2016. године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 101462/2015

1. Назив наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга - „Монтажа дизаличних стаза и дизалица“
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења
5. Првобитни рок извршења: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши до 31.08.2016. године.
6. Измењени рок извршења: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши до 31.12.2016. године.
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга - „Монтажа дизаличних стаза и дизалица“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 101462/2015, применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12, 14/15).

Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 03.01.-6317/4-15 од 15.09.2015. године, број Извршиоца: 19801 од 17.09.2015. године, закључен је са групом понуђача коју чине: ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“, са седиштем у Обреновцу, Ушће, Круг ТЕНТ Б; А.Д. За пројектовање грађевинских објекта и инжењеринг „МОСТПРОЈЕКТ“ Београд, Палмира Тољатија 11 Нови Београд; „МИКРО КОНТРОЛ“ д.о.о. Београд, Васе Пелагића бр. 30; Предузеће за инжењеринг, трговину и услуге „КОНМАТ“ д.о.о. Београд, Салвадора Аљендеа 18/III; Универзитет у Београду – Машински факултет Београд, Краљице Марије 16, Београд, а коју представља овлашћени члан групе ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“.

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: „Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши року од 6 месеци од дана потписивања уговора.“

Након закљученог уговора Наручилац је на основу Одлуке о измени уговора број 105.E.03.01.- 101185/2-2016 са Извршиоцем закључио Анекс уговора (број Наручиоца 105.E.03.01.- 101185/3-2016 од 17.03.2016. године, број Извршиоца 4601/1 од 17.03.2016. године) којим је измењен рок извршења. Као разлог за измену уговора наведено је да се у току извођења демонтажних радова старе опреме са дизаличних стаза појавио проблем који се огледао у демотирању дела скела или комплетних скела потребних за извођење уговорених радова, а што је захтевало додатно време за испуњење уговорених обавеза.

Након закљученог Анекса члан 7 став 1 уговора гласио је: „Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши до 17.05.2016. године.“

Након закљученог Анекса I уговора Наручилац је на основу Одлуке о измени уговора број 105.E.03.01.- 101185/8-2016 са Извршиоцем закључио Анекс II уговора (број Наручиоца 105.E.03.01.- 101185/11-2016 од 17.05.2016. године, број Извршиоца 8884 од 17.05.2016. године) којим је измењен рок извршења. Као разлог за измену уговора наведено је да због извођења ремонтних радова и радова на текућем одржавању постојења који су извођени по налогу Наручиоца, долазило до демотаже скела неопходних за извршење уговорених услуга, а што је додатно одложило извршење уговорених обавеза.

Након закљученог Анекса II члан 7 став 1 уговора гласио је: „Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши до 31.08.2016. године.“

Након закљученог Анекса II уговора Наручилац није био у могућности да Извршиоцу обезбеди извршење предметне услуге у уговореном року, те је предложена измена уговора у делу рока извршења услуга.

Образложењем стручне службе наручиоца наведено је да је због ремонтних потреба и потреба за текућим одржавањем постројења долазило до одлагања посла и демотаже скела које су неопходне за извођење уговорених радова, а што захтева додатно време за испуњење уговорених обавеза, те је предложено да се рок за извршење уговорених обавеза продужи до 31.12.2016. године.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

- (1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.
 - (2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.
 - (3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.
 - (4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.
 - (5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 845.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 03.01.-6317/4-15 од 15.09.2015. године, број Извршиоца: 19081 од 17.09.2015. године
- Анекс, број Наручиоца 105.Е.03.01.- 101185/3-2016 од 17.03.2016. године, број Извршиоца 4601/1 од 17.03.2016. године
- Анекс II, број Наручиоца 105.Е.03.01.- 101185/11-2016 од 17.05.2016. године, број Извршиоца 8884 од 17.05.2016. године
- Образложење техничке (стручне) службе Наручиоца од 01.08.2016. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива