

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ  
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44  
Број: 105-Е.03.01-194721/3-2018  
Обреновац 27-04-2018



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

### О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1650/2015 (102139/2015)

- 1. Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд  
**Адреса наручиоца:** Београд, Царице Милице 2  
**Огранак:** ТЕНТ Београд – Обреновац  
**Адреса огранка:** Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- 2. Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- 3. Предмет :** Набавка услуга - „Израда плана генералне регулације“
- 4. Елемент уговора који се мења:** рок извршења
- 5. Првобитни рок извршења** Извршилац услуга се обавезу да услуге које су предмет овог уговора изврши до 01.05.2018. године
- 6. Измењени рок извршења:** Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши до 01.09.2018. године.
- 7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Израда плана генералне регулације“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1650/2015 (102139/2015) применом преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36 став 1 тачка 2 ЗЈН (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 03.01.549-10/14-15 од 28.12.2015. године, број Извршиоца: 021-1654/15 од 12.01.2016. године, закључен је са понуђачем Јавно урбанистичко предузеће „Урбанистички завод Београд“, са седиштем у Београду, Палмотићева 30.

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: „Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 150 дана од дана потписивања уговора.“



Након Закљученог уговора Наручилац је на основу Одлуке о измени уговора број 105.Е.03.01-15216/2-2016 од 10.06.2016. године са Извршиоцем закључио Анекс уговора (број Наручиоца 105.Е.03.01-15216/3-2016 од 10.06.2016. године, број Извршиоца 021-797/16 од 15.06.2016. године) којим је измењен рок извршења. Као разлог за измену уговора наведено је да Скупштина града Београда није донела одлуку о изради предметног плана, а исто је представљало услов за отпочињање активности на изради плана.

Након закљученог Анекса члан 7 став 1 уговора гласио је: „Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 150 дана од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана регулације за објекте ТЕНТ А, а најкасније до јуна 2017. године.“

Уговорне стране су, потом, закључиле Анекс 2 уговора (заведен код Наручиоца под бројем 03.01.-258240/3-2017 од 31.05.2017. године, а код Извршиоца под бројем 021-976/17 од 31.05.2017. године) којим је, такође, измењен рок извршења. Као разлог за измену уговора наведено је потребно дужи време да се након добијања свих неопходних услова формира елаборат Нацрта плана генералне регулације за објекте ТЕНТ А и процедуре коју је обавезно извршити пре усвајања од стране Комисије за планове града Београда, предложено је да се рок за извршење продужи до 29.12.2017. године.

Након закљученог Анекса 2. закључен је и Анекс 3 заведен код Наручиоца под бројем 03.01.-258240/11-2017 од 12.12.2017. године, код Извршиоца под бројем 021-2049/17 од 20.12.2017. године којим је рок извршења услуга продужен до 01.05.2018. године.

Дописом Извршиоца од 24.04.2018. године, предложено је да се врши измена члана 7. Уговора, односно измена уговореног рока извршења из разлога што је процедура излагања на јавни увид Нацрта плана генералне регулације за објекте термоелектране Никола Тесла А са припадајућом депонијом, ГО Обреновац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину (у даљем тексту: План генералне регулације), обављена у периоду од 14.02.2018. до 19.03.2018. год, након чега је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 29.03.2018. године, закључила да је завршена процедура јавног увида у Нацрт плана генералне регулације и да се након извршених корекција у складу са Извештајем о јавном увиду може упутити у даљу процедуру. Имајући у виду време које је потребно да се након достављања коначног елабората Плана генералне регулације Секретаријату за урбанизам заврши процедура коју је потребно извршити пре усвајања Плана генералне регулације од стране Скупштине града Београда, потребно је продужити рок извршења услуга.

**8. Уговорена цена у износу од 9.999.924,82 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.**

**Прилог:**

- Предлог за измену уговорених услова од 25.04.2018. године
- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 03.01.54948/14-15 од 28.12.2015. године., број Извршиоца: 021-1654/15 од 12.01.2016. године
- Анекс уговора, број Наручиоца 105.Е.03.01-15216/3-2016 од 10.06.2016. године, број Извршиоца 021-797/16 од 15.06.2016.године
- Анекс 2 уговора (заведен код Наручиоца под бројем 03.01.-258240/3-2017 од 31.05.2017. године, а код Извршиоца под бројем 021-976/17 од 31.05.2017. године)
- Анекс 3 заведен код Наручиоца под бројем 03.01.-258240/11-2017 од 12.12.2017. године, код Извршиоца под бројем 021-2049/17 од 20.12.2017
- Допис Извршиоца од 24.04.2018.

**Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.**

Финансијски директор ТЕНТ



Жељко Вујиновић