

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105-Е.03.01-189652/8-2017 од 31.08.2017.године, поднетог од стране Горана Лукића, директора за производњу енергије ТЕНТ, комисија за јавну набавку доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105-Е.03.01-189652/8-2017 од 31.08.2017.године, па након закључења Уговора о извођењу радова (ЈП ЕПС број 12.01.8840/39-16 од 07.10.2016. године – у даљем тексту: Уговор) у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 3000/1488/2015 (102083/2015), шифра и ознака из ОРН: 45000000 - Грађевински радови, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока за извођење радова.**
2. **Основ за измену уговорених услова** је техничка спецификација из Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 11 и 21 Уговора.
3. **Првобитни рок за извођење радова гласи:** Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши у року од 6 (словима: шест) месеци од дана увођења у посао, тако да истиче дана 06.09.2017. године.
4. **Измењени рок за извршење услуга гласи:** Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши до 30.11.2017. године.
5. **Првобитна вредност уговора** износи: 99.888.067,00 (словима: деведесетдеветмилионаосамстотинаосамдесетосамхиљадашездесетседам) РСД без ПДВ и **иста се не мења.**
6. **Објективни разлози:** Након завршетка главног пројекта а почетка извођења радова над Институтом „Кирило Савић“, који је израдио главни пројекат, је покренут стечајни поступак, а сви делови пројекта нису били детаљно дефинисани, тако да је извођач морао да врши дораду цртежа и детаља челичне конструкције. Такође утврђене су и неусаглашености геодетских висинских кота терена и пројектованих кота објеката, а и неповољне климатске и атмосферске прилике су отежавале рад и изазивале честе прекиде у раду.

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца и извођача радова: јер је над Институтом „Кирило Савић“ отворен стечајни поступак.

7. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 3000/1488/2015 (102083/2015) и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, поднетом од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, наступиле су следеће околности:

Након завршетка главног пројекта а почетка извођења радова над Институтом „Кирило Савић“, који је израдио главни пројекат, је покренут стечајни поступак, а сви делови пројекта нису били детаљно дефинисани, тако да је извођач морао да врши дораду цртежа и детаља челичне конструкције. Такође утврђене су и неусаглашености геодетских висинских кота терена и пројектованих кота објеката, а и неповољне климатске и атмосферске прилике су отежавале рад и изазивале честе прекиде у раду.

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца и извођача радова, јер је над Институтом „Кирило Савић“ отворен стечајни поступак.

Наведене околности су документоване Решењем о покретању стечајног поступка над Институтом „Кирило Савић“ број 4.Ст.317/2015 од 23.02.2016. године и образложењем стручног надзора од 16.08.2017. године. Купац и продавац су сачинили записник (број купца 105-Е.03.01-189652/9-2017 од 01.09.2017. године), којим је констатован степен реализације уговора.


Конкурсном документацијом за предметну ЈН, у техничкој спецификацији на страни 78 је наведено да се радови изводе у складу са Главним пројектом наручиоца.


Уговором о предметној јавној набавци предвиђено је у члану 11 став 2 да ће Уговор се раскинути, ако извођач није у могућности да изведе радове који су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извео радове који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

Такође чланом 21 став 1 уговора наведено је да је саставни део уговора и Техничка спецификација са предмером радова

На основу наведеног а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 3000/1488/2015 (102083/2015)



Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105-Е.03.01-189652/8-2017 од 31.08.2017. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 105-03.01-64283/5-15 од 16.12.2015. године
- Уговор о извођењу радова ЈП ЕПС број 12.01.8840/39-16 од 07.10.2016. године
- Решење Привредног суда у Београду број 4.Ст.317/2015 од 23.02.2016. године
- Образложење стручног надзора наручиоца од 16.08.2017. године
- Записник, број купца 105-Е.03.01-189652/9-2017 од 01.09.2017. године