

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105.E.03.01-50952/5-2017
Обреновац 07-08-2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0767/2015 (102150/2015)

1. Назив наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга - „Фабрички ремонт хидрауличне спојнице VOITH типа P17K“
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења
5. Првобитни рок извршења: Рок извршења услуге не може бити дужи од 16 месеци од дана ступања уговора на снагу.
6. Измењени рок извршења: Рок извршења услуге не може бити дужи од 31 месец од дана ступања уговора на снагу.
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга - „Фабрички ремонт хидрауличне спојнице VOITH типа P17K“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/0767/2015 (102150/2015) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 105.E.03.01.-32639/7-2016 од 23.03.2016. године, број Извршиоца 263/16 од 28.03.2016. године, закључен је са групом понуђача коју чине: „Институт Михајло Пупин Пројект Инжењеринг“ д.о.о. Београд, Волгина 15 (овлашћени члан групе понуђача), „Енгсол“ д.о.о. Београд, Војводе Степе 285/22 и „Voith Turbo“ д.о.о. Кумодрашка 140 (чланови групе).

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: „Рок извршења услуге не може бити дужи од 10 месеци од дана ступања уговора на снагу.“

Након закљученог уговора Наручилац је на основу Одлуке о измени уговора број 105.E.03.01.- 50952/3-2017 са Извршиоцем закључио Анекс уговора (број Наручиоца 105.E.03.01.- 50952/4-2017 од 27.01.2017. године, број Извршиоца 391/17 од 30.01.2017. године) којим је измењен рок извршења. Као разлог за измену уговора наведено је да су приликом испитивања „NDT“ методама откривена оштећења на секундарном колу и припадајућим деловима а како санација оштећења није била могућа, било је неопходно оштећене делове заменити новим.

Након закљученог Анекса члан 7 став 1 уговора гласио је: „Рок извршења услуге не може бити дужи од 16 месеци од дана ступања уговора на снагу.“

Образложењем техничке (стручне) службе наручиоца предложена је измена рока извршења уговора. Наведено је да није извршена ставка 2 из обрасца понуде односно надзор над радовима на уградњи и кретању ремонтване спојнице. Даље је наведено да се уградња спојнице може обавити једино за време планираних ремонтних застоја. С обзиром да је наведена спојница планирана за уградњу на блоку А2, а како су сви машински радови у планираном ремонтном застоју завршени 25.07.2017. године, преостало време од испоруке спојнице до завршетка радова у ремонту блока А2 није било довољно за уградњу спојнице. Како наручилац није могао утицати на померање планираног ремонтног застоја блока А2, уградњу спојнице није могуће извршити у преосталом року извршења. Уградња спојнице и пуштање ремонтване спојнице у рад уз присуство специјалисте биће извршено у ремонтном застоју блока А2 у 2018. години, а који је планиран за период од 20.06.2018. године до 02.08.2018. године. Имајући у виду све напред наведено предложено је да се рок за извршење уговора продужи за још 15 месеци.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

- (1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.
- (2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.
- (3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.
- (4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.
- (5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 34.924.308,81 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 105.Е.03.01.-32639/7-2016 од 23.03.2016. године, број Извршиоца 263/16 од 28.03.2016.године
- Анекс уговора о пружању услуга, број Наручиоца 105.Е.03.01.- 50952/4-2017 од 27.01.2017. године, број Извршиоца 391/17 од 30.01.2017. године
- Образложење техничке службе Наручиоца

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива