

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Царице Милице број 2
Број: -17
Београд, 105-Е-03-01-48916/11-2017
www.eps.rs

16-10-2017

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.48916/8-17 од 19.09.2017. године, поднетог од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, Горана Лукића дипл. ел. инж., в.д. директора ЈП ЕПС Милорад Грчић, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.48916/8-17 од 19.09.2017. године, па након закључења Уговора о купопродаји добара (ЈП ЕПС број 12.01.48916/4-17 од 08.03.2017. године – у даљем тексту: Уговор) у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 3000/0941/2016 (1382/2016), шифра и ознака из ОРН: 42124290 – Делови центрифугалних пумпи, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока за испоруке.**
2. **Основ за измену уговорених услова** је тачка 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду из Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 22 Уговора.
3. **Првобитни рок за извршење услуга гласи:**
Позиција 1. обрасца структуре цене:
 - Испорука првог унутрашњег блока извршиће се у року од 36 недеља од дана закључења уговора.
 - Испорука другог унутрашњег блока извршиће се у року од 38 недеља од дана закључења уговора.Позица 2. обрасца структуре цене: Надзор над радовима ће бити спроведен у складу са тачним датумима присуства на локацији по захтеву купца и планирана је у капиталном ремонту блока А4 који почиње 01.05.2017.године и траје 150 дана.
Тачан датум застоја блока може бити промењен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2017.годину. Продавац ће благовремено, а не касније од седам дана од планираног термина, бити обавештен када треба да буду завршени радови на напојним пумпама након дефинисања термина хладне пробе котла.
Купац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, у складу са ГПП за 2017. а без додатних трошкова за Купца. Купац ће обавестити Продавца најкасније у року од 15 дана пре почетка ремонта 2017. о тачном термину.

Завршетак свих радова на уградњи нових унутрашњих блокова и имплементацији свих измена дефинисаних тачком 1.5 техничке спецификације у циљу постизања веће поузданости и расположивости напојних пумпи, треба да буде усклађен са кључним тачкама Пројекта реконструкције блока А4. Продавац ће благовремено бити обавештен када треба да буду завршени радови на напојним пумпама након дефинисања термина хладне пробе котла.

Услуга надзора над демонтажно-монтажним радовима на напојним пумпама, имплементације свих измена дефинисаних тачком 1.5 техничке спецификације на постројењу и провере рада пумпе након завршетка радова у радним условима блока обавиће се на позив Купца.

Обавеза Продавца је да пошаље специјалисту најкасније 5 дана након писменог захтева Купца.

Место испоруке: ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, локација ТЕНТ А Обреновац.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, на адреси: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном/им року/овима, Купац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

Продавац је дужан да уз сваку испоруку достави, у оригиналу, следећу документацију:

- Рачун на пуну вредност испоруке, на којој мора да буде назначено "Рачун за царињење" – 3 оригинала;
- Транспортни документ (за превоз камионом – ЦМР, за превоз железницом – ЦИМ,отпремницу и сл.);
- Уверење о пореклу Робе (ЕУР 1) – 1 оригинал;
- Копију товарног листа – 1 копија;
- Листе паковања, - 2 оригинала;
- атесте и сертификате произвођач

Копије горе наведених докумената продавац треба да достави купцу најмање 24 (двадесет четири) сата пре приспећа опреме у одредишно место.

Продавац ће за све испоруке добара, као и за ону робу која се директно шаље укупцу прибавити о свом трошку сертификат о пореклу EUR 1.

Уколико продавац не прибави горе наведени сертификат EUR 1, дужан је да сноси све зависне трошкове који би услед тога могли настати.

4. Измењени рок за извршење услуга гласи:

Позиција 1. обрасца структуре цене:

- Испорука првог и другог унутрашњег блока извршиће се најкасније до 01.03.2018 године.

Позица 2. обрасца структуре цене: Надзор над радовима ће бити спроведен у складу са тачним датумима присуства на локацији по захтеву купца и планирана је у капиталном ремонту блока А4 у периоду 01.03.2018-20.08.2018, а који ће трајати 140 дана.

Тачан датум застоја блока може бити промењен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2018.годину. Продавац ће благовремено, а не касније од седам дана од планираног термина, бити обавештен када треба да буду завршени радови на напојним пумпама након дефинисања термина хладне пробе котла.

Купац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, у складу са ГПП за 2018. а без додатних трошкова за Купца. Купац ће обавестити Продавца најкасније у року од 15 дана пре почетка ремонта 2018. о тачном термину.

Завршетак свих радова на уградњи нових унутрашњих блокова и имплементацији свих измена дефинисаних тачком 1.5 техничке спецификације у циљу постизања веће поузданости и расположивости напојних пумпи, треба да буде усклађен са кључним тачкама Пројекта реконструкције блока А4. Продавац ће благовремено бити обавештен када треба да буду завршени радови на напојним пумпама након дефинисања термина хладне пробе котла.

Услуга надзора над демонтажно-монтажним радовима на напојним пумпама, имплементације свих измена дефинисаних тачком 1.5 техничке спецификације на постројењу и провере рада пумпе након завршетка радова у радним условима блока обавиће се на позив Купца.

Обавеза Продавца је да пошаље специјалисту најкасније 5 дана након писменог захтева Купца.

Место испоруке: ЈП ЕПС Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац, локација ТЕНТ А Обреновац.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, на адреси: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном/им року/овима, Купац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

Продавац је дужан да уз сваку испоруку достави, у оригиналу, следећу документацију:

- Рачун на пуну вредност испоруке, на којој мора да буде назначено "Рачун за царињење" – 3 оригинала;
- Транспортни документ (за превоз камионом – ЦМР, за превоз железницом – ЦИМ,отпремницу и сл.);
- Уверење о пореклу Робе (ЕУР 1) – 1 оригинал;
- Копију товарног листа – 1 копија;
- Листе паковања, - 2 оригинала;
- атесте и сертификате произвођач

Копије горе наведених докумената продавац треба да достави купцу најмање 24 (двадесет четири) сата пре приспећа опреме у одредишно место.

Продавац ће за све испоруке добара, као и за ону робу која се директно шаље укупцу прибавити о свом трошку сертификат о пореклу EUR 1.

Уколико продавац не прибави горе наведени сертификат EUR 1, дужан је да сноси све зависне трошкове који би услед тога могли настати.

5. **Првобитна вредност уговора** износи: 1.199.319,00 ЕУР (словима: једанмилионстодеветхиљада) ЕУР и **иста се не мења**.
6. **Објективни разлози:** ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017.год., а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017.године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018. годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018.год
7. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 3000/0941/2016 (1382/2016)и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, поднетом од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, наступиле су следеће околности:

ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017.год., а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017.год. обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018.годину. и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018.год

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца јер према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нису били дужни знати да ће, након закључења уговора, наступити наведене околности.

Наведено је документовано закључком број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године и термин планом ремонта блока ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године.


Купац и продавац су сачинили записник (број Купца 105.Е.03.01.-48916/7-2017 од 14.09.2017. године) којим је констатован степен реализације уговора.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, тачка 6.31., страница 46, предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе. У случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке, може се извршити промена термина рока извршења и трајања уговора, не мењајући вредност и цене из уговора.

Уговором о предметној јавној набавци предвиђено је у члану 22 да су уговорне стране сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама. Након закључења Уговора о јавној набавци Купац може да дозволи промену цене и других битних елемената Уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Промена, односно усклађивање цене у складу са одредбама овог Уговора не представља промену самог Уговора. У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

На основу наведеног а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 3000/0941/2016 (1382/2016)

	Јован Калабић
	Дејан Станковић
	Весна Стојановић
	Вишња Лечић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.48916/8-17 од 19.09.2017. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 105.Е.03.01- 316010/5-2016 од 17.10.2016.године
- Уговор о купопродаји добара ЈП ЕПС број 12.01.-48916/4-17 од 08.03.2017. године
- Закључак надзорног одбора број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године
- Термин план капиталног ремонта ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године
- Записник ЈП ЕПС број 105.Е.03.01.-48916/7-2017 од 14.09.2017. године