

**105-E.03.01.-18823/7-2017**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица Царице Милице број 2

Број: **105-E.03.01.-18823/7-2017**

Београд,

[www.eps.rs](http://www.eps.rs)

**17-10-2017**

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.-18823/5-17 од 14.09.2017. године, поднетог од стране директора за производњу енергије ТЕНТ Горана Лукића дипл. ел. инж., в.д. директора ЈП ЕПС Милорад Грчић, донео је

### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

- 1. Усваја се као основан Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.-18823/5-17 од 14.09.2017. године, па након закључења Уговора о купопродаји добара (ЈП ЕПС број 12.01.-18823/2-17 од 23.02.2017. године – у даљем тексту: Уговор) у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 3000/0944/2016 (1310/2016), шифра и ознака из ОРН: 431120000-Генератори, Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока испоруке и рока важности уговора.**
- 2. Основ за измену уговорених услова је тачка 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду из Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 24 Уговора.**
- 3. Првобитни рок испоруке гласи:** За време трајања Уговора, Продавац се обавезује да сукцесивно изврши испоруку предметних добара у року који омогућава да се уградња/уговор изврши у оквирном року од 1 године, рачунајући од дана ступања уговора на снагу, према обострано усаглашеном Термин плану, током трајања ремонта блока А4 у 2017. години.  
Планирани термин почетка ремонта је оквирно 01.06.2017. Предвиђено је да ће трајати 150 дана.  
Тачан датум застоја блока може бити промењен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2017. годину. Наручилац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, у складу са ГПП за 2017. без додатних трошкова по Наручиоца.  
Прецизни термини испоруке биће дефинисани обострано усаглашеним термин планом након потписивања Уговора и у случају потребе кориговани након усвајања ГПП за 2017.  
Место и споруке и уградње је на адреси Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац.  
Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, на адреси: Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши уградњу опреме у уговореном року, Купац има право на наплату уговорне казне.

Рок за извођење радова мирује у случају када се појаве накнадне околности на страни Купца, а које онемогућавају продавца да изведе радове у уговореном року.

Продавац је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Купца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране купца.

4. **Измењени рок испоруке гласи:** За време трајања уговора, Продавац се обавезује да сукцесивно изврши испоруку предметних добара током 2017. Године.

Продавац се обавезује да Позицију 3 из обрасца структуре цене – извођење грађевинских, електромонтажних радова и пуштање опреме у рад, изврши током трајања ремонта блока А4 у 2018. години са оквирним почетком 01.03.2018.-20.08.2018. године, а који ће трајати 140 дана.

Тачан датум застоја блока може бити промењен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2018. годину. Наручилац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, у складу са ГПП за 2018. без додатних трошкова по Наручиоца.

Прецизни термини испоруке биће дефинисани обострано усаглашеним термин планом након потписивања Уговора и у случају потребе кориговани након усвајања ГПП за 2018.

Место и споруке и уградње је на адреси Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, на адреси: Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши уградњу опреме у уговореном року, Купац има право на наплату уговорне казне.

Рок за извођење радова мирује у случају када се појаве накнадне околности на страни Купца, а које онемогућавају продавца да изведе радове у уговореном року.

Продавац је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Купца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана

115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране купца.

5. **Првобитни рок важности уговора гласи:** Уговор се закључује на период до 18 месеци рачунајући од ступања Уговора на снагу, односно до уградње испоручених добара из члана 1. овог Уговора.
6. **Измењени рок важности уговора гласи:** Уговор важи до обостраног испуњења уговорених обавеза, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.
7. **Првобитна вредност уговора износи:** 98.805.758,40 (словима: деведесетосаммилионаосамстотинапетхиљадаседамстотинапедесетосам и 40/100) РСД без ПДВ и **иста се не мења.**
8. **Објективни разлози:** ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017.год., а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017.год. обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018..годину. и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018.год**На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
9. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 3000/0944/2016 (1310/2016) и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

### Образложење

Након закључења Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, поднетом од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, наступиле су следеће околности:

ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017.год., а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017.год. обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018..годину. и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018.год. Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца јер према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нису били дужни знати да ће, након закључења уговора, наступити наведене околности.

Наведено је документовано закључком број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године и термин планом ремонта блока ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године.

Купац и продавац су сачинили записник (број Купца 105.Е.03.01.-18823/4-2017 од 12.09.2017. године) којим је констатован степен реализације уговора.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, тачка 6.30. Упутства понуђачима како да сачине понуду, страница 30, предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Уговором о предметној јавној набавци предвиђено је у члану 24 да су уговорне стране сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама. Купац може, након закључења Уговора, повећати обим предмета Уговора, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупно вредности Уговора из члана 3. Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступ околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора. Након закључења Уговора о јавној набавци Купац може да дозволи промену цене и других битних елемената Уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Промена, односно усклађивање цене у складу са одредбама овог Уговора не представља промену самог Уговора. У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

На основу наведеног а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

Комисија 3000/0944/2016(1310/2016)

Александра Димитријевић

Наташа Матић

Вишња Лечић

**Прилози:**

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.18823/5-17 од 14.09.2017. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 105.Е.03.01-366566/5-2016 од 31.10.2016. године
- Уговор о купопродаји ЈП ЕПС број 105.Е.03.01-366566/5-2016 од 31.10.2016. године
- Закључак надзорног одбора број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године
- Термин план капиталног ремонта ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године
- Записник (број Купца 105.Е.03.01.-18823/4-2017 од 12.09.2017. године)