

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица Царице Милице број 2

Број:

10Г-Е.03.01-2845/19-2017

Београд,

www.eps.rs

17-10-2017

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.2845/17-17 од 13.09.2017. године, поднетог од стране Горана Лукића, директора за производњу енергије ТЕНТ, в.д. директора ЈП ЕПС Милорад Грчић, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.2845/17-17 од 13.09.2017. године, па након закључења Уговора о извођењу радова (ЈП ЕПС број 12.01.2845/14-17 од 28.04.2017. године – у даљем тексту: Уговор) у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 3000/0932/2016 (1892/2016), шифра и ознака из ОРН: 45453000 – Ремонти и санациони радови, Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока за извођење радова и рока важности уговора.**
2. **Основ за измену уговорених услова су тачке 6.13. и 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду из Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 8 Уговора.**
3. **Првобитни рок за извођење радова гласи:**
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 150 дана од дана увођења Извођача у посао. Наручилац се обавезује да писаним путем обавестити Извођача 7 дана пре почека радова.
Динамика извршења радова мора бити прилагођена ремонту који ће се реализовати у периоду од 150 дана од почетка ремонта. Очекивани почетак ремонта је 01.06.2017 год. Наручилац задржава право да измени термин план рада у складу са потребама капиталног ремонта а без додатних трошкова по Наручиоца.
4. **Измењени рок за извршење услуга гласи:**
Извођач радова је обавезан да радове који су предмет овог Уговора изведе током трајања ремонта блока А4 током 2018. године са оквирним почетком 01.03.2018-20.08.2018.године у трајању 140 дана. Наручилац се обавезује да писаним путем обавестити Извођача 7 дана пре почека радова.
Динамика извршења радова мора бити прилагођена ремонту који ће се реализовати у периоду од 140 дана од почетка ремонта.

5. **Првобитни рок важности уговора:**
Ако уговор није извршен, финансијски испуњен или престао да важи на други законски или овим уговором предвиђен начин, исти важи 16 месеци од дана ступања на снагу, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.
6. **Измењени рок важности уговора гласи:**
Уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.
7. **Првобитна вредност уговора** износи: 292.920.073,10 динара без ПДВ (словима: двестотинедеведесетдва милиона деветстотина двадесет хиљада седам десет три динара и 10/100) РСД без ПДВ и **иста се не мења.**
8. **Објективни разлози:** ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017. годину, а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018. годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци, а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018. године.
9. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
10. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 3000/0932/2016 (1892/2016) и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, поднетом од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, наступиле су следеће околности:

ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017. годину, а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018. годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци, а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018. године. Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца: јер према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нити су могли знати да ће након закључења уговора, наступити наведене околности.

Наведено је документовано закључком број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године и термин планом ремонта блока ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године.

Наручилац и Извођач радова су сачинили записник (број Наручиоца 97.Е.03.01.-2875/16-2017 од 08.09.2017. године) којим је констатован степен реализације уговора.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, тачка 6.13. страница 30, предвиђено је да динамика извршења радова мора бити прилагођена ремонту који ће се реализовати у периоду од 150 дана од почетка ремонта. Очекивани почетак ремонта је 01.06.2017 год. Наручилац задржава право да измени термин план рада у складу са потребама капиталног ремонта а без додатних трошкова по Наручиоца.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, тачка 6.31. страница 42, предвиђено је да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају да приликом реализације уговора наступе објективне околности због којих је потребно извршити додатне или непредвиђене услуге које су неопходне да би се реализовали радови.

Уговором о предметној јавној набавци предвиђено је у члану 8 предвиђено је да рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна
2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране
3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;
4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.
7. Виша сила коју признају постојећи прописи
8. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и радова који ће се накнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити преостале радове из техничке документације.

Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

На основу наведеног а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 3000/0932/2016 (1892/2016),

Бојан Цветковић [Потпис]
Наташа Матић [Потпис]
Вишња Лечић [Потпис]

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.2845/17-17 од 13.09.2017.. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 105-Е.03.01-506883/5-2016 од 16.12.2016. године
- Уговор о извођењу радова ЈП ЕПС број 12.01.2845/14-17 од 28.04.2017. године
- Закључак надзорног одбора број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године
- Термин план капиталног ремонта ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године
- Записник (број Наручиоца 105.Е.03.01.-2845/16-2017 од 08.09.2017. године)