

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01-57196/15-2017 од 27.10.2017. године, поднетог од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, в.д. директора ЈП ЕПС Милорад Грчић, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Усваја се као основан Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01-57196/15-2017 од 27.10.2017. године, па након закључења Уговора о пружању услуге (ЈП ЕПС број 12.01.-57196/10-17 од 09.05.2017. године – у даљем тексту: Уговор) у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 3000/0940/2016 (1643/2016), шифра и ознака из ОРН: 50531000- услуге поправке и одржавања уређаја осим електричних, Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока за извршење услуге.**
- Основ за измену уговорених услова су одељци 6.13. и 6.31. из Конкурсне документације за предметну ЈН односно чланови 23 и 25 Уговора.**
- Првобитни рок за извршење услуга гласи:** Пружалац услуге ће услугу из члана 1. овог Уговора извршити у року од 3 месеца од дана презимања за 2 (две) спојнице, док је рок извршења за трећу спојницу 4 месеца од дана преузимања. Корисник услуге је обавезан да обезбеди преузимање спојница најкасније 15 дана од дана заустављања блока А4. Спојнице ће бити демонтиране са постоља и постављене на транспортни рам. Кућиште са спојнице бр. 31 ће бити на располагању Пружаоцу услуге одмах након ступања уговора на снагу. Трошкови транспорта до места извршења услуге као и повратак након обављење услуге, су обавеза Пружаоца услуге. Реализација услуге је планирана у капиталном ремонту блока А4, чији се почетак очекује 01.06.2017. године у трајању од 150 дана, а према термин плану Корисника услуге. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова према плану ремонта, без додатних трошкова за Корисника услуге. Корисник услуге ће обавестити Пружаоца услуге о тачном термину почетка ремонта 2017. године, најкасније 15 дана пре почетка истог. Рок за извршење услуге истиче дана 28.10.2017. године.
- Измењени рок за извршење услуга гласи:** Пружалац услуге ће услугу из члана 1. овог Уговора извршити у року од 105 (сто пет) дана од дана презимања за 2 (две) спојнице, док је рок извршења за трећу спојницу 4 (четири) месеца од дана преузимања. Корисник услуге је обавезан да обезбеди преузимање спојница најкасније 15 дана од дана заустављања блока А4. Спојнице ће бити демонтиране са

постоља и постављене на транспортни рам. Спојница бр. 31 ће бити на располагању Пружаоцу услуге одмах након ступања уговора на снагу.

Трошкови транспорта до места извршења услуге као и повратак након обављење услуге, су обавеза Пружаоца услуге.

Реализација услуге је планирана у капиталном ремонту блока А4, чији се почетак очекује 01.03.2018. године у трајању од 140 дана, а према термин плану Корисника услуге.

Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова према плану ремонта, без додатних трошкова за Корисника услуге.

Корисник услуге ће обавестити Пружаоца услуге о тачном термину почетка ремонта 2018. године, најкасније 15 дана пре почетка истог.

Тачан датум застоја блока може бити промењен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2018. годину. Наручилац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, у складу са ГПП за 2018. без додатних трошкова по Наручиоца.

5. **Првобитна вредност уговора** износи: 1.156.147,68 евра тј. 143.037.434,82 РСД без ПДВ-а и **иста се не мења.**

6. **Објективни разлози:** ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017.год., а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018. годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 9 месеци, а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018. године. Ради усклађивања са динамиком и дужином трајања активности предвиђених термин планом ремонта, динамика и дужина трајања активности које су предмет уговора, морају бити такве да:

1. спојница број 31 је расположива за фабрички сервис у периоду октобар 2017-фебруар 2018, уз непромењено укупно трајање од преузимања до испоруке ремонтване спојнице у ТЕНТ А од 4 месеца.

2. преостале две спојнице се једино могу сервисирати током ревитализације блока А4 у оквирном периоду 01. март – 18. јул 2018.године, укупног трајања 140 дана. ЈП ЕПС задржава право промене почетка ремонта у зависности од захтева ЕЕС са електричном енергијом.

Услед одлагања капиталног ремонта за 2018.годину, Пружалац услуге није у могућности да пружи услугу сервисирања и испоруке спојница у претходно уговореном року од 3 месеца од дана преузимања, а из разлога што је сервисирање спојница у фабрици било планирано за 2017. годину у задатим роковима, док се наведени рок не може испоштовати у 2018. години услед раније направљеног плана рада и заузетости капацитета фабрике, те је потребно да се рок за сервисирање и испоруку спојница продужи на рок од 105 дана од дана преузимања истих.

Технички је прихватљиво да време од преузимања до испоруке ремонтваних спојница у ТЕНТ-А буде максимално до 105 дана (преузимање и транспорт до Немачке, сервисни радови, транспорт до ТЕНТ А), јер је усаглашено са новим глобалним термином планом ревитализације блока као целине и технолошким редоследом кретања уређаја након ревитализације.

7. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 3000/0940/2016 (1643/2016) и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, поднетом од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, наступиле су следеће околности:

ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017. годину, а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017.године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018..годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 9 месеци а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018. године.

Ради усклађивања са динамиком и дужином трајања активности предвиђених термин планом ремонта, динамика и дужина трајања активности које су предмет уговора, морају бити такве да:

1. спојница број 31 је расположива за фабрички сервис у периоду октобар 2017-фебруар 2018, уз непромењено укупно трајање од преузимања до испоруке ремонтване спојнице у ТЕНТ А од 4 месеца.

2. преостале две спојнице се једино могу сервисирати током ревитализације блока А4 у оквирном периоду 01. март – 18. јул 2018.године, укупног трајања 140 дана. ЈП ЕПС задржава право промене почетка ремонта у зависности од захтева ЕЕС са електричном енергијом.

Услед одлагања капиталног ремонта за 2018. годину, Пружалац услуге није у могућности да пружи услугу сервисирања и испоруке спојница у претходно уговореном року од 3 месеца од дана преузимања, а из разлога што је сервисирање спојница у фабрици било планирано за 2017. годину у задатим роковима, док се наведени рок не може испоштовати у 2018. години услед раније направљеног плана рада и заузетости капацитета фабрике, те је потребно да се рок за сервисирање и испоруку спојница продужи на рок од 105 дана од дана преузимања истих.

Технички је прихватљиво да време од преузимања до испоруке ремонтваних спојница у ТЕНТ-А буде максимално до 105 дана (преузимање и транспорт до Немачке, сервисни радови, транспорт до ТЕНТ А), јер је усаглашено са новим глобалним термином планом ревитализације блока као целине и технолошким редоследом кретања уређаја након ревитализације.

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца јер према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нису били дужни знати да ће, након закључења уговора, наступити наведене околности.

Наведено је документовано закључком број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године и термин планом ремонта блока ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године.

Члан групе понуђача „VOITH TURBO“ d.o.o. Београд је дана 27.10.2017. доставио Наручиоцу допис у којем је навео да је у складу са планом ремонта наручиоца планирао капацитете, заузетост машина и људство фабрици у Немачкој. Међутим због померања ремонта блока је било онемогућено оптимално планирање капацитета у фабрици у Немачкој, јер је план рада у фабрици у Немачкој направљен крајем септембра 2017. године за активности током 2018. године. Наведено је и то да је у фабрици у Немачкој обезбеђен термин током лета 2018. Године, али да је због тога потребно да се продужи рок за сервисирање на 105 дана од дана преузимања.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, тачка 6.13. Рок извршења услуга, страница 38, предвиђено је да је реализација услуга планирана у капиталном ремонту блока А4 који почиње 01.06.2017. године и траје 150 дана. Тачан датум застоја блока може бити промењен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2017.годину. Наручилац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, у складу са ГПП за 2017 а без додатних трошкова за Наручиоца. Наручилац ће обавестити Извршиоца најкасније у року од 15 дана пре почетка ремонта 2017. о тачном термину.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, тачка 6.31. - Измене током трајања уговора, страница 51 предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога... У случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке, може се извршити промена термина рока извршења и трајања уговора, не мењајући вредност и цене из уговора.

Уговором о предметној јавној набавци предвиђено је у члану 23 да уговорне страна током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. Такође у члану 25 уговора предвиђено је да на односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

На основу наведеног а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. директора ЈП ЕПС

Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.87196/15-17 од 27.10.2017. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 105.Е.03.01.57196/2-2 017 од 31.01.2017. године
- Уговор о пружању услуга ЈП ЕПС број 12.01.-57196/10-17 од 09.05.2017. године
- Закључак надзорног одбора број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године
- Термин план капиталног ремонта ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године
- Допис Пружаоца услуге од 26.10.2017. године, заведен код Наручиоца дана 27.10.2017. године под бројем 105.Е.03.01.-57196/14-2017
- Записник