

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Улица Царице Милице број 2

Број: 105-Е-03.01-95361/17-2017
Београд,

www.eps.rs

16-10-2017

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.95361/14-17 од 14.09.2017. године, поднетог од стране директора за производњу енергије ТЕНТ Горана Лукића дипл. ел. инж., в.д. директор ЈП ЕПС Милорад Грчић, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.95361/14-17 од 14.09.2017. године, па након закључења Уговора о пружању услуге (ЈП ЕПС број 12.01.95361/11-17 од 16.06.2017. године – у даљем тексту: Уговор) у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 3000/2005/2016 (2210/2016), шифра и ознака из ОРН: 42961200 – Скада или њему еквивалентан систем, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока за извршење услуга.**
2. **Основ за измену уговорених услова** је тачка 6.31. из Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 31. Уговора.
3. **Првобитни рок за извршење услуга гласи:** Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши током трајања ремонта блока А4 током 2017.године. Планирани термин почетка ремонта је оквирно 01.06.2017. Предвиђено је да ће трајати 150 дана.
Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом као Прилогом 5 овог Уговора, а Термин план се по потреби усаглашава са корисником услуге током периода трајања ремонта. Пружалац услуге се обавезује да предмет уговора изврши према обострано усаглашеном Термин плану, најкасније до датума који не угрожава синхронизацију блока. Синхронизација блока је планирана за 29.10.2017. године.
Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Корисника услуге.
Место извршења је на адреси ТЕНТ А у Обреновцу на паритету франко ТЕНТ А у Обреновцу.
У случају да Пружалац услуге не изврши услугу у уговореном року, Корисник услуге има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора и Оквирног споразума.

4. **Измењени рок за извршење услуга гласи:** Пружалац услуге је обавезан да услуге које су предмет овог уговора изврши током трајања ремонта блока А4 током 2018. Године, са оквирним почетком 01.03.2018-20.08.2018. године, а који ће трајати 140 дана.
Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом као Прилогом 5 овог Уговора, а Термин план се по потреби усаглашава са корисником услуге током периода трајања ремонта.
Пружалац услуге се обавезује да предмет уговора изврши према обострано усаглашеном Термин плану, најкасније до датума који не угрожава синхронизацију блока. Синхронизација блока је планирана за 20.08.2017. године.
Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Корисника услуге.
Место извршења је на адреси ТЕНТ А у Обреновцу на паритету франко ТЕНТ А у Обреновцу.
У случају да Пружалац услуге не изврши услугу у уговореном року, Корисник услуге има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла у целисти, као и право на раскид Уговора и Оквирног споразума.
5. **Првобитна вредност уговора** износи: 99.603.744,00 динара без ПДВ (словима: деведестдеветмилионашестстотинстрихиљасеседамсточетрдесетчетири) РСД без ПДВ и **иста се не мења.**
6. **Објективни разлози:** ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017.год., а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017.год. обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018..годину. и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018.год
7. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 3000/2005/2016 (2210/2016) и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, поднетом од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, наступиле су следеће околности:

ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017.год., а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017.године, обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018..годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци а

нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018.год Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца јер према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нису били дужни знати да ће, након закључења уговора, наступити наведене околности.

Наведено је документовано закључком број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године и термин планом ремонта блока ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године.




Корисник услуге и Пружалац услуге су сачинили записник (број Корисника услуге 105.Е.03.01.-95361/13-2017 од 13.09.2017. године) којим је констатован степен реализације уговора.

Конкурсној документацијом за предметну ЈН, тачка 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду, страница 55, предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Уговором о предметној јавној набавци предвиђено је у члану 31 да уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

На основу наведеног а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 3000/2005/2016 (2210/2016)

 Марко Џепина
 Дејан Станковић
 Наташа Матић
 Вишња Лечић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.01.95361/14-17 од 14.09.2017. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 105-Е.03.01-95361/2-2017 од 20.02.2017. године
- Уговор о пружању услуга ЈП ЕПС број 12.01.95361/14-17 од 16.06.2017. године
- Закључак надзорног одбора број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године
- Термин план капиталног ремонта ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године
- Записник ЈП ЕПС број 12.01.95361/13-17 од 13.09.2017. године