



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44.

Број: *5364-Е.03.02-533653/8-2018*

Датум: *26-11-2018*

Обреновац

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), члана 66. Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018.године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци, број 5364-Е.03.02-533653/4-2018 од 20.11.2018.год., у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, на основу пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН бр. 3000/0729/2017 (752/2017)

1. Назив наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет: Набавка радова: „Шамотерски радови у текућем одржавању-ТЕНТ Б“
4. Елемент уговора који се мења: рок извођења радова и период важности уговора
5. Првобитни „рок извођења радова“:
Радови се изводе у периоду од закључења уговора до финансијске реализације.
6. Измењени „рок извођења радова“ :
Радови се изводе у периоду од закључења уговора до финансијске реализације или закључења уговора за предметне услуге у складу са Планом набавки за текућу(2018.) годину (до испуњења првог од наведена два услова)
7. Првобитни члан 25 став 2 уговора:
Уколико уговор није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или закона, уговор престаје да важи истеком рока од 16 месеци од дана потписивања уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

8. Измењени члан 25 став 2 уговора:

Уколико уговор није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или закона, уговор престаје да важи 31.03.2019.године, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Шамотерски радови уговорени су након спроведеног поступка јавне набавке бр. 3000/0729/2017 (752/2017), применом отвореног поступка у складу са чланом 32. ЗЈН (124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 105-E.03.01-242370/11-2017 од 31.07.2017.год., број Извођача: 69/17 од 17.08.2017.год, закључен је са Извођачем: Новотерм плус д.о.о. Аранђеловац из Аранђеловца, ул. Цара Душана бр.1., Матични број 17442333, ПИБ 101966862, текући рачун 160-0000000252518-92 Банка Интеса АД Београд, кога заступа директор Зоран Ђурковић, са подизвођачем.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и закљученим Уговором у делу рока извођења радова наведено је: „Радови се изводе у периоду од закључења уговора до финансијске реализације.“

Одредбом члана 25. став 2. Уговора наведено је: „Уколико уговор није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или закона, уговор престаје да важи истеком рока од 16 месеци од дана потписивања уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.“

Предметном конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 6.33. „Измене током трајања уговора“ односно одредбом члана 27. Уговора: „Завршне одредбе“, наведено је:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.“

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.

У случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке, може се извршити промена термина рока извршења и трајања уговора, не мењајући вредност и цене из уговора.“

Служба одржавања Наручиоца доставила је предлог за измену рока извођења радова по предметном Уговору којим је наведено да је реализација предметног Уговора у току, да је поступак јавне набавке за предметне услуге у складу са Планом набавки за 2018.годину у фази израде предметне конкурсне документације, и да ће се након 17.12.2018. јавити проблем текућег и интервентног одржавања постројења ТЕНТ Б. Наведено је да при застоју блокова неће постојати могућност ангажовања изолатера (шамотера) по предметном Уговору из разлога што ће временски престати да важи, чиме би се угрозио процес производње електричне енергије на ТЕНТ-у Б (2x650MW) тј. не би могли да се изврше потребни радови неопходни за враћање блока на мрежу и даљу производњу електричне енергије што представља изузетно велики губитак у производњи, а самим тим и финансијски губитак за ЕПС. Предложено је да се Уговор анексира и продужи рок извршења, до потписивања новог уговора или до финансијске реализације а најдуже до краја марта месеца 2019. године, чиме би се омогућило ангажовање изолатера (шамотера) у току интервенција на блоковима и самим тим несметано функционисање постројења и отклањање узрока прекида производње електричне енергије.

10. Уговорене јединичне цене, укупно уговорена цена у износу од 9.993.820,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 105-Е.03.01-242370/11-2017 од 31.07.2017.год., број
Извођача: 69/17 од 17.08.2017.год

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне
набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

ЈП ЕПС Београд
Финансијски директор ТЕНТ



Жељко Вујиновић

Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке
-архива

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Financial Director TEND, written below the official stamp.