

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105-Е.03.01-21636/8-2018
Обреновац 30-05-2018



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансисјки директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН 3000/1762/2017 (1222/2017)

- 1. Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- 2. Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- 3. Предмет:** Набавка радова „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“

4. Елемент уговора који се мења: рок извођења радова

5. Првобитни рок завршетка радова:

Дат у члану 8. став 1. уговора и гласи:

Рок за извођење радова је 90 календарских дана од увођења Извођача радова у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао у року од 15 дана од закључења уговора. Наручилац се обавезује да писаним путем обавести Извођача радова 7 дана пре почека радова.

Измењени рок завршетка радова Анексом 1:

Рок за извођење радова је до 01.06.2018. године.

Наручилац ће обавести Извођача минимум 7 дана пре извођења радова.

6. Измењени рок завршетка радова:

Рок за извођење радова је до 30.06.2018. године.

Наручилац ће обавести Извођача минимум 7 дана пре извођења радова.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка радова Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр: 3000/1762/2017 (1222/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105-Е.03.01-345559/12-2017 од 04.10.2017., број Извођача радова: 580 од 09.10.2017., закључен је са „Вија Оцел“ д.о.о. Београд из Београда-лидер, „Гастех“ д.о.о. Инђија -члан групе понуђача, „Imes - Соор“ д.о.о. Београд-подизвођач.

Након закључења Уговора, због промењених околности, закључен је Анекс 1, број код Наручиоца 105-Е.03.01-21636/5-2018 од 19.01.2018. године, број Извођача 036 од 24.01.2018. године, којим је продужен рок завршетка радова.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ**
11000 београд, Царице Милице 2
eps@eps.rs www.eps.rs

ПИБ : 103920327
Матични број: 20053658
Тел. 011/20 21 600

Могућност измене предвиђена је у моделу уговора у члану 31.

Анексом број 1 измењен је рок извођења радова због објективних околности на страни Наручиоца, због којих Извођач није могао да изврши прикључење система са резервним боцама. Прикључење нове станице и искључење постојеће се морало обавити у периоду енергетске стабилности, када су захтеви за електричном енергијом били смањени, односно у после - зимском периоду, јер су у периоду за извођење радова сви блокови ТЕНТ А у раду и на мрежном систему ЕПС-а.

Из наведеног разлога је Анексом 1 продужен рок за извођење радова до 01.06.2018. године.

У међувремену од Сектора за производњу Тент а није добијена сагласност да се изврше уговорени радови због поузаности рада блокова. Прикључење на развод ЗНА2 није било дозвољено у претходном периоду јер се из наведеног развода напаја систем отпепелјивања и могло је доћи до угрожавања рада блокова Из напред наведеног разлога потребно је продужити рок извођења радова до 30.06.2018. године.

8. Уговорена цена у износу од 9.883.403,40 динара се не мења.

Прилог:

- Захтев за измену од 24.05.2018. године
- Предлог за измену уговорених услова 105-Е.03.01-21636/2-2018 од 18.01.2018. године
- Извод из Конкурсне документације
- Уговор о о извођењу радова, број Наручиоца 105-Е.03.01-345559/12-2017 од 04.10.2017., број Извођења радова: 580 од 09.10.2017
- Анекс 1

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива