

Број: 105-ЕО301-1276/16-2018  
Обреновац 12-07-2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

### О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0725/2017 (1992/2017)

- Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд  
**Адреса наручиоца:** Београд, Балканска 13  
**Огранак:** ТЕНТ Београд – Обреновац  
**Адреса огранка:** Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- Предмет:** Набавка радова - Изградња V дренажног прстена касете II депоније пепела и шљаке ТЕНТ А
- Елемент уговора који се мења:** цена
- Првобитна цена гласи:**  
Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи 28.830.800,00 РСД, без обрачуног пореза на додатну вредност.  
(словима: двадесетосаммилионаосамстотридесетхиљадаосамстотинадинара 0/100 РСД)  
На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додатну вредност у складу са прописима Републике Србије.  
Цена је дата на паритету Fco Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А.
- Измењени цена гласи:**  
Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи 29.823.854,20 РСД, без обрачуног пореза на додатну вредност.  
(словима: двадесетдеветмилионаосамстодвадесеттрихиљадеосамстопедесетчетири 0/100 РСД)  
На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додатну вредност у складу са прописима Републике Србије.  
Цена је дата на паритету Fco Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А.
- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка радова - „Изградња V дренажног прстена касете II депоније пепела и шљаке ТЕНТ А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/0725/2017 (1992/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).



Уговор извођењу радова, број Наручиоца 105.Е.03.01-1276/12-2018 од 15.03.2018. године, број Извођача радова: 75 од 20.03.2018. године, закључен је са групом понуђача коју чине: „Devix“ д.о.о. Лазаревац из Лазаревца, ул: Димитрија Туцовића бр.30, Лазаревац, (као лидер у име и за рачун групе понуђача) и „Хидротехника - Хидроенергетика“ АД Београд, ул. Ускочка бр. 8 , Београд (члан групе понуђача).

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је тачком 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду (измене током трајања уговора) и одељком 8 - модел уговора у члановима 24 и 31.

Члановима 24. и 31. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Након почетка реализације овог уговора, дошло је до непредвиђене ситуације на касети 3 депоније пепела, због чега је за истакање пепела морала бити активирана касета 2. У том тренутку Извођач радова је по овом уговору изводио радове на десној страни касете 2. Истакачка места за истакање пепела су активирана са леве стране касете 2. Пошто је извођач радова завршио радове на десној страни касете 2, уз сагласност наручиоца отпочео је радове на левој страни касете 2, док је истакање пепела пребачено на десну страну касете 2. Како је истакање пепела вршено на касети 2, а што није било планирано, дошло је до повећања позиција на ископу и затрпавању дренажних цеви у односу на пројектоване тј. уговорене количине. Надзор наручиоца је затражио од Извођача радова геодетско мерење нултог стања, а како би утврдио стање на касети 2. На основу геодетског мерења утврђено је да ће се количине на позицијама ископа и затрпавања повећати за око 4000м<sup>3</sup>, по позицији.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.Е.03.01-1276/15-2018 од 03.07..2018. године наведено је да је Извођач радова у окончаној ситуацији (КУФ-А 5193/18) од 28.06.2018. године навео и радове који су изведени, а којих је више од уговорених. Наиме уговорена вредност радова је 28.830.800,00 динара без ПДВ-а, а са вишком радова уговорена вредност се увећава за 993.054,20 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност свих радова сада износи 29.823.854,20 динара без ПДВ-а. Имајући у виду да вишак радова не прелази 10% вредности укупно уговорених радова, у смислу члана 24. Уговора о извођењу радова, Наручилац је утврдио да су учињени вишкови радова и да је потребно је закључити анекс уговора са Извођачем радова, а у складу са чланом 115. ЗЈН.

## 8. Остали елементи уговора се не мењају.

### Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС 105.Е.03.01-1276/15-2018 од 03.07.2018. године
- Извод из Конкурсне документације за ЈН 3000/0725/2017 (1992/2017)
- Уговор извођењу радова, број Наручиоца 105.Е.03.01-1276/12-2018 од 15.03.2018. године, број Извођача радова: 75 од 20.03.2018. године
- Извод из грађевинског дневника

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.



### Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива