



На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и пуномоћја од директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1449/2017 (2005/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - „Замена цевних лукова и дела правих цеви преструјних паровода прегрејча на блоковима А1 и А2 ТЕНТ-А“.
4. **Елемент уговора који се мења:** рок и динамика пружања услуге
5. **Првобитни рок и динамика пружања услуге:**
Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши у току ремонта блока А1 и блока А2 у 2018. и у 2019. години.
Према последњој верзији плана ремонта за 2018. годину, очекивани термин ремонта блока А1 је од 22.05.2018. до 10.07.2018. године, а блока А2 од 11.07.2018. до 08.08.2018. године. Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом као Прилогом 5 овог Уговора. Термин план се по потреби усаглашава са Корисником услуге током периода трајања ремонта.
Датум застоја блока може бити промењен у складу са потребама Корисника услуге. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Корисника услуге.
Термини ремонта блока А1 и блока А2 за 2019. годину ће бити накнадно дефинисани у складу са планом ремонта за 2019. годину, о чему ће Корисник услуге благовремено писменим путем обавестити Пружаоца услуге..
6. **Измењени рок и динамика пружања услуге:**
Пружалац услуге се обавезује да услугу изврши у току ремонта блока А1 у 2018. години, 2019. години и у 2020. години и блока А2 у 2018. и у 2019. години.
Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе предвиђени су Термин планом као Прилогом 5 овог Уговора. Термин план се по потреби усаглашава са Корисником услуге током периода трајања ремонта.
Датум застоја блока може бити промењен у складу са потребама Корисника услуге. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Корисника услуге.

Термин ремонта блока А1 за 2020. годину ће бити накнадно дефинисан у складу са планом ремонта за 2020. годину, о чему ће Корисник услуге благовремено писменим путем обавестити Пружаоца услуге.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга - „Замена цевних лукова и дела правих цеви преструјних паровода прегрејача на блоковима А1 и А2 ТЕНТ-А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1449/2017 (2005/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-29265/5-2018 од 13.02.2018. године, број Пружаоца услуге: 755 од 13.02.2018. године, закључен је са групом понуђача коју чине „МОНТ-Р д.о.о. из Београда, ул. Ослобођења бр. 26 (као лидер), „ЛМ МЕТАЛМОНТ“ д.о.о. из Обреновца, ул. Краља Милутина бр.136 (члан групе), „Феромонт Инжењеринг“ д.о.о. из Београда, улица Бачванска бр. 21/2 (члан групе).

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је конкурсном документацијом у тачки 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и члану 31. модела уговора.

Чланом 31. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.Е.03.01-494113/2-2019 од 12.09.2019. године наведено је да је по предметном уговору пружалац услуге обавезан да изврши замену цевних лукова и дела правих цеви преструјних паровода прегрејача на блоковима А1 и А2 на ТЕНТ А у 2018. и 2019. години. Пружалац услуге је своје обавезе по уговору у 2018. години у потпуности извршио и на блоку А1 и А2, као и обавезе у 2019. години на блоку А2.

Према плану ремонта за 2019. годину, ремонт блока А1 је требало да се одржи у периоду од 01.09.2019. до 14.11.2019. године. Трајање ремонта блока А1 је смањено и сада износи 15 дана, и то од 05.09.2019. године до 19.09.2019. године. Због скраћења трајања ремонта блока А1, предвиђена замена цевних лукова преструјних паровода и дела правих цеви као и израда атестно техничке документације (позиције 5, 6 и 11 обрасца структуре цене) неће моћи бити извршена у напред наведеном периоду, па је потребно да се изврши измена рока извршења у делу који се односи на услуге на блоку А1 које је требало извршити у 2019. години, тако да се Пружалац услуге обавезује да услуге на блоку А1 које је требало да изврши у 2019. години (позиције 5, 6 и 11 из Обрасца структуре цене) изврши у току ремонта блока А1 у 2020. години.

Укупна вредност нереализованих услуга за позиције 5, 6 и 11 из Обрасца структуре цене износи 18.902.366,00 динара.

Имајући у виду напред наведено а посебно чињеницу да због скраћења трајања ремонта није могуће извршити услуге на блоку А1, потребно је извршити измену Уговора у погледу рока извршења услуга у складу са термином ремонта блока А1 у 2020. години.

8. Уговорена цена у износу од 58.708.236,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105.Е.03.01-494113/2-2019 од 12.09.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за ЈН 3000/1449/2017 (2005/2017)
- Уговор о пружању услуге, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-29265/5-2018 од 13.02.2018. године, број Пружаоца услуге 755 од 13.02.2018. године
- Обавештење о термину ремонта блока А1, број 12.03.-25/72-2019 од 30.08.2019. године
- Допис Пружаоца услуге од 04.09.2019. године
- Допис број 105.Е.03.01.-494113/1-2019 од 10.09.2019.године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.



Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке
-архива