

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и пуномоћја од директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1075/2017 (2160/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - „Поправка унутрашњег блока у фабрици за напојне пумпе, ТЕНТ А3-А6“.
4. **Елемент уговора који се мења:** рок пружања услуге
5. **Првобитни рок пружања услуге:**
Рок извршења услуге је 30 недеља од дана преузимања унутрашњег блока напојне пумпе. Преузимања унутрашњег блока обавиће се најкасније у року од 60 дана од почетка ремонта блока А3 у 2019. години. Очекивани термин почетка ремонтних радова је од 01.05 до 29.05. 2019. године.
Тачан датум застоја блока може бити променен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2019. годину. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова у складу са ГПП за 2019. без додатних трошкова по Корисника услуге. Корисник услуге ће обавестити Пружаоца услуге најкасније у року од 15 дана пре почетка ремонта блока А3 у 2019. о тачном термину.
6. **Измењени рок пружања услуге:**
Рок извршења услуге је 30 недеља од дана преузимања унутрашњег блока напојне пумпе. Преузимања унутрашњег блока обавиће се најкасније до краја 2020. године.
Тачан датум застоја блока може бити променен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2020. годину. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова у складу са ГПП за 2020. без додатних трошкова по Корисника услуге. Корисник услуге ће обавестити Пружаоца услуге најкасније у року од 15 дана пре почетка ремонта блока А3 у 2020. години о тачном термину.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Поправка унутрашњег блока у фабрици за напојне пумпе, ТЕНТ А3-А6, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1075/2017 (2160/2017) применом преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.E.03.01.-171/18-2018 од 16.05.2018. године, закључен је са понуђачем SULZER POMPES France Mantes Innovaparc, 1 Rue de l'Innovation 78200 BUCHELAY France.

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је тачки 5.29. Упутства понуђачима како да сачине понуду и у члану 22 модела уговора.

Чланом 22. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Одредбама члана 7. закљученог Уговора, као рок пружања уговорених обавеза, наведено је: *“Рок извршења услуге је 30 недеља од дана преузимања унутрашњег блока напојне пумпе. Преузимања унутрашњег блока обавиће се најкасније у року од 30 дана од почетка ремонта блока А3 у 2018. години. Очекивани термин почетка ремонтних радова је од 16.05. до 13.06. 2018. год. Тачан датум застоја блока може бити промењен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2018. годину. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова у складу са ГПП за 2018. без додатних трошкова по Корисника услуге. Корисник услуге ће обавестити Пружаоца услуге најкасније у року од 15 дана пре почетка ремонта блока А3 у 2018. о тачном термину”*.

Након Закљученог уговора Купац је на Основу Одлуке о измени уговора број 105.E.03.01-112756/3-2019 од 18.03.2019. године са Продавацем закључио Анекс уговора (број Купца 105.E.03.01-112756/5-2019 од 18.03.2019. године) којим је измењен рок у коме ће се извршити преузимање унутрашњег блока из разлога што у току ремонта блока А3 у 2018. години није било могуће извршити преузимање унутрашњег блока. Унутрашњи блок напојне пумпе који је потребно послати на поправку, уграђен је на напојну пумпу 33 на блоку А3. Да би се извршила демонтажа унутрашњег блока било је потребно да буду испуњени следећи услови: дужи застој блока А3 или ремонт блока А3, важећи уговор о ангажовању специјалисте за демонтажно - монтажне радове на напојним пумпама и резервни унутрашњи блок који ће бити уграђен уместо демонтираног. У периоду ремонта блока А3 у 2018. години нисмо имали потписан уговор о ангажовању специјалисте, који је неопходан услов како би се извршила демонтажа унутрашњег блока. Уговор о ангажовању специјалисте је потписан тек након завршетка ремонта блока А3. Како није било могуће извршити демонтажу унутрашњег блока у току ремонта блока А3 у 2018. години примењен је рок за преузимање блока на ремонт блока А3 у 2019. години.

Након закљученог Анекса члан 7. уговора гласио је: *“Рок извршења услуге је 30 недеља од дана преузимања унутрашњег блока напојне пумпе. Преузимања унутрашњег блока обавиће се најкасније у року од 60 дана од почетка ремонта блока А3 у 2019. години. Очекивани термин почетка ремонтних радова је од 01.05 до 29.05. 2019. године. Тачан датум застоја блока може бити промењен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2019. годину. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова у складу са ГПП за 2019. без додатних трошкова по Корисника услуге. Корисник услуге ће обавестити Пружаоца услуге најкасније у року од 15 дана пре почетка ремонта блока А3 у 2019. о тачном термину”*.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.E.03.01-112756/9-2019 од 04.12.2019. године наведено је да је унутрашњи блок напојне пумпе који је потребно послати на поправку, уграђен је на напојну пумпу 33 на блоку А3. Да би се извршила демонтажа унутрашњег блока било је потребно да буду испуњени следећи услови: дужи застој блока А3 или ремонт блока А3, важећи уговор о ангажовању специјалисте за демонтажно - монтажне радове на напојним пумпама и резервни унутрашњи блок који ће бити уграђен уместо демонтираног.

Према првобитном плану ремонта наручиоца, ремонт блока А3 планиран је од 01.05.2019. године до 29.05.2019. године, када је планирана и замена унутрашњег блока на напојној пумпи 33. Због потреба наручиоца извршено је померање ремонта блока А3 и нови термин ремонта блока био је од 15.08.2019. године до 12.09.2019. године.

Међутим приликом ремонта блока А5 који је био од 11.05.2019. године до 16.07.2019. године наручилац се сусрео са озбиљним проблемима на постројењу напојних пумпи. На све три напојне пумпе откривена су оштећења на средњем сегменту одузимања за убризгавање. Оштећења су била таква да њихова санација није била могућа без демонтаже унутрашњих блокова. Наручилац је том приликом морао да изврши уградњу два унутрашња блока, од којих је један био предвиђен за уградњу на напојну пумпу 33.

Замену унутрашњег блока напојне пумпе 33 није било могуће обавити у ремонту блока А3 2019. године због нерасположивости резервног унутрашњег блока.

За реализацију уговора, неопходно је да се реализује други уговор за поправку унутрашњег блока, а како би се обезбедио резервни унутрашњи блок који ће бити уграђен у напојну пумпу 33. Реализација овог уговора се очекује у 2020. години, у питању је уговор који је закључен по ЈН број 3000/1373/2018 (3215/2018). Ремонт блока А3 очекује се од 26.07.2020. године до 23.09.2020. године, с тим да је могуће додатно померање ремонта након усвајања ГПП.

Због свега наведеног неопходно је да се изврши измена уговора односно измена одредбе која се односи на рок за преузимање унутрашњег блока, на тај начин што ће се преузимање унутрашњег блока извршити најкасније до краја 2020. године.

8. Уговорена цена у износу од 209.497,00 евра и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105.Е.03.01-112756/9-2019 од 04.12.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 3000/1075/2017 (2160/2017)
- Уговор о пружању услуга - Поправка унутрашњег блока у фабрици за напојне пумпе, ТЕНТ А3-А6, број Корисника услуга 105.Е.03.01.-171/18-2018 од 16.02.2018. године
- Анекс уговора о пружању услуга - Поправка унутрашњег блока у фабрици за напојне пумпе, ТЕНТ А3-А6, број Корисника услуга 105.Е.03.01.-112756/5-2019 од 18.03.2019. године
- Допис број 5302-Е.03.01.-112756/8-2019 од 25.11.2019. године
- План ремонта блока А3 за 2019. годину;
- План ремонта за 2020 годину;
- Извештај специјалисте током радова на напојним пумпама на блоку А5.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива