

Број: 5365-E.03.04.142286/18-2018  
Обреновац 17 AUG 2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. 05. 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-2017 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0968/2018 (218/2018)**

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд  
**Адреса наручиоца:** Београд, Балканска 13  
**Огранак:** ТЕНТ Београд – Обреновац  
**Адреса огранка:** ТЕ Колубара Велики Црљени, 3. Октобра 146, 11563 Велики Црљени
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга – Услуге сервисирања резервних делова, репаратурна наваривања, обрада резањем, ТЕ “Колубара А”
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења услуге
5. **Првобитни рок извршења:** Рок извршења услуга је 60 (шездесет) дана од дана ступања уговора на снагу.
6. **Измењени рок извршења:** Рок извршења услуга је 100 (сто) дана од дана ступања уговора на снагу.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга – Услуге сервисирања резервних делова, репаратурна наваривања, обрада резањем, ТЕ “Колубара А”, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр. 3000/0968/2018 (218/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Уговор о пружању услуга ( заведен код Корисника услуге под бр. 5365-E0304-142286/14-2018 од 08.06.2018. године, код Пружаоца услуге под бр. 292/3 од 12.06.2018. године) закључен је са понуђачем ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ад из Београда.

Према актуелном термин плану тотални застој у „ТЕ Колубара“ померен је за период од 15.07.2018. до 08.08.2018. године (према првобитном термин плану тотални застој је планиран од 01.06.2018. до 25.06.2018. године). Спецификација делова који се наварују комплетирана је након демонтаже појединих делова са постројења (стање делова се

прати током неколико година рада), у периоду тоталног застоја који је започео 15.07.2018. године. Делови који се наварују могу се демонтирати са заједничких постројења само у периоду тоталне обуставе. Преузимање делова од стране Пружаоца услуге каснило је у односу на првобитни термин план због померања периода тоталне обуставе. Уговор бр. E0304-142286/14- 2018, је закључен 12.06. 2018. год. Рок извршења је 60 дана од дана ступања уговора на снагу (члан 11 уговора). . Прошло је 40 дана за извршење уговора, до тренутка када су се створили услови, односно када су делови који се наварују преузети од стране Пружаоца услуге. Делови који се наварују служе као резерва и не уграђују се ове године на заједничко постројење. Почетак тоталног застоја померен је за 45 дана, у односу на првобитни план. Из наведених разлога, односно због померања термина тоталног застоја и специфичности уговорене услуге, неопходно је продужити рок извршења како би се уговорена набавка реализовала у целости.

**8. Уговорена цена у износу од 594.400,00 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају.**

**Прилог:**

- Уговор о извршењу услуге заведен код Корисника услуге под бр. 5365-E0304-142286/14-2018 од 08.06.2018. године, код Пружаоца услуге под бр. 292/3 од 12.06.2018.године
- Извод из конкурсне документације за јавну набавку бр. 3000/0968/2018 (218/2018), Тачка 6.31 Измене током трајања уговора
- Предлог за измену уговора по ЈН бр. 3000/0968/2018 (218/2018)

**Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.**

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић



**Достављено:**

- уз предмет ове јавне набавке
- архива