



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), члана 66. Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018.године) и Предлога за измену број 2. уговора о јавној набавци, број 97-Е.03.01.-101981/25-2019 од 17.06.2019.год., у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, на основу пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ БРОЈ 2. УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН бр. 1012/2018 (3000/1589/2018)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка радова: „Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б“
4. **Елемент уговора који се мења:** члан 7 Уговора (обрачун радова) и члан 4 став 1 Уговора (цена)
5. **Првобитни члан 7 Уговора:**
Обрачун изведених радова извршиће се на основу јединичних цена из Обрасца структуре цене и стварно изведених радова и уграђеног материјала.
Укупан износ не може прећи укупну уговорену вредност.
6. **Измењени члан 7 Уговора:**
Обрачун изведених радова извршиће се на основу јединичних цена из Обрасца структуре цене и стварно изведених радова и уграђеног материјала.
7. **Првобитни члан 4 став 1 Уговора:**
Укупна уговорена цена за планирани обим радова из члана 2. овог Уговора износи: 32.674.520,00 РСД, без обрачунаог пореза на додату вредност.
8. **Измењени члан 4 став 1 Уговора:**
Укупна уговорена цена за обим радова из члана 2. овог Уговора износи: 34.536.143,81 РСД, без обрачунаог пореза на додату вредност.
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**
Радови на санацији ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 уговорени су након спроведеног поступка јавне набавке бр. 1012/2018 (3000/1589/2018), применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 105-Е.03.01.-101981/14-2019 од 27.03.2019.год., број Извођача: 7495 од 25.03.2019. год., закључен је са Групом извођача: ПРО ТЕНТ д.о.о. из Обреновца, ул. Круг ТЕНТ Б Ушће, 11500 Обреновац, матични број: 17522124, ПИБ: 103205500, текући рачун 205-147192-56, банка Комерцијална банка АД Београд кога заступа директор, Слободан Вујичић (овлашћени члан) и ПДВ Инжењеринг доо Ваљево-Попучке, Нема улице 66, Попучке, Ваљево, матични број 21105309, ПИБ 108982282 (члан).

Анексом број 1 Уговора, констатовани су вишкови на појединим позицијама предмера радова, а након извршеног ремонта блока Б1.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и закљученим Уговором односно Анексом број 1 Уговора, у делу обрачуна радова, наведено је: „Укупан износ не може прећи укупну уговорену вредност.“

Предметном конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 6.32. „Измене током трајања уговора“ односно одредбом члана 30. Уговора: „Завршне одредбе“, наведено је:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама. Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Одредбама члана 22. Уговора предвиђено је:

„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више од уговорених, који не прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77), Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који не прелазе 10% вредности укупно уговорених радова.

Наручилац ће уколико утврди да су испуњени Законом прописани услови за извођење вишкова радова поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и са Извођачем радова закључити анекс уговора.

У случају извођења вишкова радова, Извођач радова је дужан да достави Наручиоцу средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза за вредност вишкова радова у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса уговора за вишкове радова.“

Предлогом службе одржавања Наручиоца за анексирање Уговора, од 13.06.2019.год., а по захтеву Добављача ПД „ПРО ТЕНТ“ д.о.о., бр.16422 од 12.06.2019.год., наведено је:

„У току је реализација Уговора за санацију ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б. Извођач радова је група понуђача: ПРО ТЕНТ д.о.о. из Обреновца и ПДВ Инжењеринг д.о.о. Ваљево-Попучке. Уговор је обострано потписан 25.03.2019.године. Укупна уговорена цена је 32.674.520,00 динара без ПДВ. Уговор је анексиран 24.05.2019.године. са спецификацијом вишкова радова за ремонт блока Б1.

Током обављања активности на санацији ватросталних озида у ремонту блока Б2 ТЕНТ Б на појединим уговореним позицијама јединичних ставки било је неопходно извођење увећаних количина у односу на планиране (уговорене количине).

Свакодневно је уз присуство представника Извођача и надзора од стране Инвеститора рађена дефектажа ватросталног озида, том приликом је договорано и дефинисано шта је све неопходно санирати и на који начин, како би се обезбедио поуздан и сигуран рад блока Б2 и смањила могућност застоја блока Б2, током експлоатације.

Дана 09.05.2019.године. приликом дефектаже кроз отворе канала уочена су оштећења у реци главама, косинама и каналима 21,22,24,25,26 и 27 па је надзорни орган Наручиоца одобрио пробијање ставке из уговора за израду потребних скела. Дана 24.05.2019. године је због уочених оштећења у реци главама, косинама и каналима,

материјалом, надзорни орган Наручиоца је одобрио извођење радова у неопходном обиму и прекорачење планиране количине јединичних ставки.

На основу горе наведеног неопходно је направити анекс уговора који садржи прекорачење ставки по позицијама из табеле предмета набавке.

У табели испод су дате количине по ставкама које су прекорачене за ремонт блока Б2 по којима је потребно направити анекс уговора:

Редн и број.	Врста радова	Једин ица мере	Обим (количина)	Јединична цена	Укупна цена
А	Ремонт блока Б2`				
6.	Набавка и транспорт до градилишта ватросталне опеке НОРМАЛ-1 СЦМ-0. Обрачунава се и плаћа по комаду испоручене опеке.	ком	280	348,00	97.440,00
7.	7.1 Реци-главе, висина скеле х=4,00м, основа скеле 3,00м*4,00м	ком	6	20.000,00	120.000,00
	7.2 Реци-каналы – правци од коте 0,00м до коте 39,00м, висина скеле х = 39,00м, основа скеле 2,00м*2,00м, радна платформа на сваких 2,00м.	ком	6	72.000,00	432.000,00
	7.3 Реци-каналы – косине од коте 39,00м до коте 63,00м, висина скеле х = 24,00м, основа скеле 2,00м*2,00м, радна платформа на сваких 2,00м.	ком	6	44.000,00	264.000,00
8.	Ошљакивање и обијање пропалог ватроотпорног бетона и озиди у рециркулациониони м каналима (главе, косине и правци), горионицима угљеног праха, у сливним углова трихтера, роста и у	кг	20.913,29	17,00	355.525,93

	свему према техничкој спецификацији- предмеру радова				
9.	Уграђивање ватроотпорног и термо-изолационог бетона, потребних анкера, керамичке вуне, формованих опека, шамотног брашна и стаклене воде.	кг	37.611,89	34,00	1.278.804,26
Укупно:					2.547.770,19

Напомена:

Укупна вредност уговорених радова за блок Б2 је 15.661.760,00 динара.

Укупна вредност изведених радова на блоку Б2 са прекораченим ставкама је 17.344.890,19 динара.

Са прекорачењем по ставкама је реализовано 1.683.130,19 динара више од уговорене количине за ремонт блока Б2.

Укупна вредност изведених радова на блоковима Б1 и Б2 са прекораченим ставкама је 34.536.143,81 динара, што је 5,70% више од уговорене вредности, тако да је потребно повећати укупну вредност уговора на овај износ.

10. Уговорене јединичне цене и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 105-Е.03.01.-101981/14-2019 од 27.03.2019.год., број Извођача: 7495 од 25.03.2019. год.
- Анекс број 1 Уговора, број Наручиоца: 105-Е.03.01.-101981/21-2019 од 24.05.2019.год., број Извођача: 14406 од 28.05.2019.год.
- Предлог за измену уговора о јавној набавци, број 97-Е.03.01.-101981/25-2019 од 17.06.2019.год.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.



ЈП ЕПС Београд
Финансијски директор ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива