

Број: 105-Е.03.01-825/12-2019
Обреновац 06-09-2019



На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и пуномоћја од директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0726/2018 (1356/2018)

- 1. Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- 2. Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- 3. Предмет:** Набавка услуга - „Израда и уградња цевовода и овешења у машинској хали блока А1-А6 ТЕНТ А“.
- 4. Елемент уговора који се мења:** рок и динамика пружања услуге
- 5. Првобитни рок и динамика пружања услуге:**
Пружалац услуге је обавезан да испоруку и уградњу цевовода (позиције 1, 2 и 4 из обрасца структуре цене) на блоку А3 изврши у току трајања ремонта блока А3 за 2019. годину (планирано је да ремонт траје 52 дана) а демонтажу и монтажу цевовода (позиција 3. из обрасца структуре цене) у периоду од 12 месеци од дана потписивања уговора.
- 6. Измењени рок и динамика пружања услуге:**
Пружалац услуге је обавезан да позиције 1 и 2 из обрасца структуре цене изврши у току трајања ремонта блока А3 у 2020. години, а позиције 3. и 4. из обрасца структуре цене изврши на захтев Корисника услуге најкасније до краја 2020. године.
- 7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Израда и уградња цевовода и овешења у машинској хали блока А1-А6 ТЕНТ А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/0726/2018 (1356/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-825/8-2019 од 12.03.2019. године, број Пружаоца услуге: 1297 од 04.03.2019. године, закључен је са групом понуђача коју чине „МОНТ-Р д.о.о. из Београда, ул. Ослобођења бр. 26 (као лидер), „ЛМ МЕТАЛМОНТ“ д.о.о. из Обреновца, ул. Краља Милутина бр.136 (члан групе), „Феромонт Инжењеринг“ д.о.о. из Београда, улица Бачванска бр. 21/2 (члан групе), „VIA OCEL“ д.о.о. из Београда, улица Тадеуша Кошћушка бр. 56 (члан групе) и „Euro-Mont-ING“ д.о.о. из Београда, улица Годоминска бр. 35 (члан групе).

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ОГРАНАК ТЕНТ

Богољуба Урошевића-Црног 44, 11500 Обреновац
eps@eps.rs www.eps.rs

ПИБ : 103920327
Матични број: 20053658

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је конкурсном документацијом у тачки 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и члану 27 модела уговора.

Чланом 27. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.Е.03.01-825/11-2019 од 04.09.2019. године наведено је да је по предметном уговору Пружалац услуге обавезан да испоруку и уградњу цевовода (позиције 1, 2 и 4 из обрасца структуре цене) на блоку А3 изврши у току трајања ремонта блока А3 за 2019. годину (планирано је да ремонт траје 52 дана), а демонтажу и монтажу цевовода (позиција 3 из обрасца структуре цене) у периоду од 12 месеци од дана потписивања Уговора.

Према првобитном плану ремонта Корисника услуга, ремонт блока А3 планиран је од 24.08.2019 године до 14.10.2019. године (укупно 52 дана), и у том периоду је била планирана замена цевовода од кондензатора до сита конденз пумпи и замена цевовода од кондензатора до сита пумпи за пречићавање кондензата.

Према коригованом термин плану Наручиоца промењен је почетак и трајање ремонта блока А3, који према задњем термин плану траје од 15.08.2019. до 12.09.2019. године, што износи 29 дана.

Због смањења трајања ремонта са 52 на 29 дана, није могуће извршити предвиђену замену цевовода на блоку А3 (позиције 1 и 2 обрасца структуре цене).

Имајући у виду напред наведено а посебно чињеницу да због скраћења трајања ремонта није могуће извршити замену цевовода, потребно је извршити измену Уговора у погледу рока извршења услуга у складу са термином следећег дуже планираног застоја блока А3, а то ремонт наведеног блока у 2020. години.

8. Уговорена цена у износу од 7.864.657,69 динара динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105.Е.03.01-825/11-2019 од 04.09.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 3000/0726/2018 (1356/2018)
- Уговор о пружању услуге, број Корисника услуга 105.Е.03.01.-825/8-2019 од 12.03.2019. године, број Пружаоца услуга 1297 од 04.03.2019. године
- Захтев за анекс уговора број 2332-Е03.01.-825/10-2019 од 23.08.2019. године
- Допис Пружаоца услуга од 19.08.2019. године
- Обавештење о термину ремонта блока А3, број 12.03.-25/64-2019 од 12.08.2019. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива